

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA  
SECTOR PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA

Anexa nr.4 la OMT1 nr.1121/03.07.2012

Situația privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică în 2021

Nr. crt.	Nr. și dată	Obiect	Valoare (lei fără TVA)	Durată (luni)	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/ prestatorului/ executantului - după caz -	Stadiu execuție %	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. PRODUSE</b>								
<b>II. SERVICII</b>								
1	36/26.04.2017	Reactualizare SF pentru Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată <b>Cluj – Oradea – Episcopia Bihor - Frontiera HU</b>	4.558.201,03	51 luni	LD	INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A. (fosta ACCIONA INGENIERIA) -BAICONS IMPEX SRL	95	in derulare
2	207/20.09.2017	SF pentru Modernizarea liniei de cale ferată <b>București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera</b>	7.950.000,00	53,5 luni	LD	BAICONS IMPEX -INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (fosta ACCIONA INGENIERIA)	90	in derulare
3	34/07.04.2017	Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată <b>Craiova-Calafat</b> componentă a Coridorului Orient/Est-Mediteranean	3.912.000,00	55,5 luni	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.-BAICONS IMPEX S.R.L	100	in derulare
4	43/13.07.2018	Revizuirea SF pentru Modernizarea liniei c.f. <b>București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coanda București</b>	2.500.000,00	37 luni	LD	BAICONS IMPEX S.R.L.	80	in derulare
5	74/21.09.2018	Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată <b>Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș</b> , parte a Coridorului Orient/Est – Mediteranean	23.548.464,00	36 luni	LD	Itaferr SpA - SC ISPCF SA - SC Italrom Inginerie Internațională SRL	69	in derulare
6	92/17.09.2019	Studiu de fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din <b>Portul Constanta</b>	9.200.000,00	31 luni	LD	BAICONS IMPEX S.R.L.	53	in derulare
7	99 / 25 oct. 2019	Studii de Fezabilitate "Lucrari de reparatii/ modernizari ale liniilor de cale ferata (Bucuresti-Brasov, Timisoara-Arad, Bucuresti-Buzau, Bucuresti-Craiova, Pascani-Iasi, Bucuresti-Constanta, Bucuresti-Pitesti), pentru asigurarea unei viteze sporite si cresterea calitatii serviciilor de transport feroviar" pe liniile feroviare Bucuresti – Craiova, Timisoara – Arad, Bucuresti – Buzau, Predeal – Brasov, Pascani – Tg. Frumos – Iasi si Bucuresti – Pitesti face parte din capitolul Proiecte de cale ferata cu viteza sporita, orar cadentat si servicii feroviare – Quick Wins	3.900.000,00	19 luni	LD	Asocierea VIO-TOP SRL-BAICONS SRL	30	in derulare
8	125/06.12.2019	Modernizarea/ consolidarea/ reabilitarea stației CF <b>Gara de Nord București</b> - Studiu de Fezabilitate	11.300.000,00	851 z.c	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	40	in derulare

## Situafă privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică în 2021

Nr. crt.	Nr. și dată	Obiect	Valoare (lei fără TVA)	Durată (luni)	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/ prestatorului/ executantului - după caz -	Stadiu execuție %	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	28/07.04.2020	Reabilitarea liniei de cale ferată <b>Ploiești Triaj - Focșani</b> ” – Studiu de Fezabilitate	15.960.000,00	23 luni	LD	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	44	in derulare
10	15/27.02.2020	Reabilitarea liniei de cale ferată <b>Focșani - Roman</b> - Studiu de fezabilitate	19.260.000,00	18 luni	LD	ISPCF SA - TPF Inginerie SRL	44	in derulare
11	20/11.03.2020	Reabilitarea liniei de cale ferată <b>Roman – Iași - Frontieră</b> - Studiu de fezabilitate	16.499.990,00	16 luni	LD	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	44	in derulare
12	21/11.03.2020	Reabilitarea liniei de cale ferată <b>Pascani - Dărmănești</b> - Studiu de Fezabilitate	8.400.000,00	16 luni	LD	TPF Inginerie SRL - ISPCF SRL	44	in derulare
13	19/10.03.2020	Reabilitarea liniei de cale ferată <b>Dărmănești -Vicșani -Frontieră</b> - Studiu de Fezabilitate	4.200.000,00	21 luni	LD	Bacons Impex SRL	44	in derulare
14	93/14.10.2020	Implementarea măsurilor necesare funcționării sistemului ERTMS pe secțiunea de cale ferată Predeal-București-Constanța și extinderea sistemului GSM-R pe rețeaua primară de transport feroviar ” - Studiu de fezabilitate	4.477.000,00	21 luni	LD	BAICONS Implex S.R.L.	15	in derulare
15	68/21.08.2020	Studiul de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare <b>Predeal-Brașov</b>	14.199.246,00	23 luni	LD	Egis Romania - Egis Rail SA - Italrom Inginerie Internaționala SRL	28	in derulare
16	590/17.10.2019	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România - faza Studiu de fezabilitate - <b>LOT 1- stația CF Satu Mare</b>	588.450,00	23 luni	LD	3D ARHIGRUP	26	in derulare
17	591/17.10.2019	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România - faza Studiu de fezabilitate - <b>LOT 2- stația CF Baia Mare</b>	588.450,00	23 luni	LD	3D ARHIGRUP	26	in derulare
18	592/17.10.2019	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România - faza Studiu de fezabilitate - <b>LOT 3- stația CF Jibou</b>	410.000,00	23 luni	LD	3D ARHIGRUP	26	in derulare
19	593/17.10.2019	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România - faza Studiu de fezabilitate - <b>LOT 4- stația CF DEJ Calatori</b>	410.500,00	23 luni	LD	3D ARHIGRUP	26	in derulare
20	594/17.10.2019	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România - faza Studiu de fezabilitate - <b>LOT 5- stația CF Beclean pe Somes</b>	410.500,00	23 luni	LD	3D ARHIGRUP	26	in derulare
21	595/17.10.2019	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România - faza Studiu de fezabilitate - <b>LOT 6- stația CF Valea lui Mihai</b>	230.000,00	23 luni	LD	3D ARHIGRUP	26	in derulare
22	596/17.10.2019	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România - faza Studiu de fezabilitate - <b>LOT 7- stația CF Carei</b>	230.000,00	23 luni	LD	3D ARHIGRUP	26	in derulare
23	597/17.10.2019	Modernizare/reabilitare a 47 stații de cale ferată din România - faza Studiu de fezabilitate - <b>LOT 8- stația CF Salonta</b>	230.000,00	23 luni	LD	3D ARHIGRUP	26	in derulare
24	490/14.08.2019	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: Lucrări de reabilitare <b>poduri, podete și tuneluri de cale ferată</b> - etapa II Lot <b>SRCF Cluj</b>	1.780.000,00	24 luni + 11 z.c.	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	46	in derulare
25	14/13.01.2020	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții: „ Modernizarea <b>trecurilor la nivel cu calea ferată</b> ” - <b>SRCF Cluj</b>	1.400.000,00	20 luni + 13 z.c.	LD	SC VIO TOP SRL	55	in derulare

## Situafia privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică în 2021

Nr. crt.	Nr. și dată	Obiect	Valoare (lei fără TVA)	Durată (luni)	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/ prestatorului/ executantului - după caz -	Stadiu execuție %	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
26	380 /03.09.2019	Elaborare studiu de fezabilitate – Modernizarea/ reabilitarea a 47 stații de cale ferată – SRCF Brasov	2.670.000,00	21 luni si 25 zile	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	35	in derulare
27	357/22.08.2019	Studiu de Fezabilitate pentru „ Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată – etapa II Lot SRCF Braşov	1.530.000,00	21 luni+ 3 z.c.	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	47	in derulare - sistat 3 luni pt.incheiere protocol cu ABA Olt
28	01/08.01.2020	Elaborare studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii: „ Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata” - SRCF Brasov -	1.400.000,00	15 luni si 12 zile	LD	VIOTOP	35	in derulare
29	734/15.10.2019	Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferata din Romania – faza studiu de fezabilitate - Lot SRCF Bucuresti	2.207.120,00	20 luni	LD	I.S.P.C.F.	57	in derulare
30	711/07.10.2019	Studiu de fezabilitate pentru : Lucrari de reabilitare , poduri , podete si tuneluri de cale ferata – etapa II - Sucursala Regionala CF Bucuresti	1.800.000,00	16 luni	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	NA	contract reziliat
31	76/18.03.2020	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Bucuresti”	1.400.000,00	14 luni	LD	VIOTOP	43	in derulare
32	473/15.10.2019	Modernizarea / reabilitarea a 47 stații de cale ferata din Romania- faza studiu de fezabilitate- SRCF Constanța	1.277.000,00	18 luni	LD	SC BAICONS Impex SRL	50	in derulare
33	61 /11.02.2020	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Constanta	1.400.000,00	10 luni +20 z.c.	LD	VIOTOP	55	in derulare
34	458/14.11.2019	Studiu de Fezabilitate „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMANIA” –LOT SRCF CRAIOVA	2.250.000,00	13 luni si 3 saptamani	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	23	in derulare
35	498/17.12.2019	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata – etapa II – faza studiu de fezabilitate – SRCF Craiova	5.700.000,00	23 luni	LD	SC BAICONS Impex SRL	22	in derulare
36	680/02.10.2019	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – Studiu de fezabilitate” - SRCF Iasi	2.471.000,00	29 luni si 10 zile	LD	BAICONS IMPEX S.R.L.	50	in derulare
37	894/31.12.2019	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata – etapa II – faza studiu de fezabilitate – SRCF Iasi	1.490.000,00	15 luni	LD	I.S.P.C.F	26	in derulare
38	215/13.05.2020	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Iasi”	1.400.000,00	12 luni	LD	VIOTOP	25	in derulare
39	202/24.10.2019	Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA - studiu de fezabilitate” – SRCF GALATI	2.900.000,00	25 luni	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	23	contract suspendat
40	266 / 5.11.2020	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata – etapa II – faza studiu de fezabilitate – SRCF Galati	1.800.000,00	16 luni	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	25	in derulare
41	318/30.12.2020	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Galati”	1.400.000,00	11 luni	LD	VIOTOP	18	contract suspendat
42	567/09.11.2020	SF „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA”-S.R.C.F. TIMISOARA-Lot 1 Baile Herculane	260.000,00	11 luni	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	9	in derulare
43	568/09.11.2020	SF „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA”-S.R.C.F. TIMISOARA-Lot 2 Petrosani	770.000,00	11 luni	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	7	in derulare

## Situafia privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică în 2021

Nr. crt.	Nr. și dată	Obiect	Valoare (lei fără TVA)	Durată (luni)	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/ prestatorului/ executantului - după caz -	Stadiu execuție %	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
44	569/09.11.2020	SF „Modernizarea / reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA”-S.R.C.F. TIMISOARA-Lot 3 Orsova	220.000,00	11 luni	LD	CONSIS PROIECT S.R.L.	9	in derulare
45	543/19.10.2020	Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata – etapa II – faza studiu de fezabilitate – SRCF Timisoara - Lot poduri, podete	1.395.050,00	14 luni	LD	Baicons Impex S.R.L.	45	in derulare
46	480/16.09.2020	Elaborarea Studiului de Fezabilitate -pentru ”Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, Lot SRCF Timisoara”	1.400.000,00	13 luni	LD	Baicons Impex S.R.L.	35	in derulare
47	126/29.09.2014	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă „Lucrărilor de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Timisoara”	653.045,40	67 luni + 29 zile	LD	SC BAICONS IMPEX SRL	100	in derulare
48	115/03.12.2018	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă „Lucrărilor de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF București”	133.935,00	34 luni		S.C. I.S.P.C.F. S.A	98,85	in derulare
49	191 / 01.11.2013	Asistență Tehnică în domeniul Managementului de Proiect și Supervizarea Lucrărilor de Proiectare și Execuție aferente obiectivului: „Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud” (lot 3)	1.390.071,00	59 luni si 71 z.c.	LD	SC Arex Lider Company SRL	99,42	in derulare
50	188 / 01.11.2013	Asistență Tehnică în domeniul Managementului de Proiect și Supervizarea Lucrărilor de Proiectare și Execuție aferente obiectivului: „Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strănse” (lot 1)	862.548,00	68,5 luni	LD	SC BAICONS IMPEX SRL	98,91	in derulare
51	111/14.09.2012	Consultanta in domeniul managementului executiei si pt. verificarea lucrarilor de constructii in instalatii Tronson 1: Frontiera-Curtici- Arad km 614	17.811.197,10	110 luni	LD	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL + DB International GmbH	99,72	in derulare
52	37/30.04.2014	„Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații” aferentă obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea cf Coşlariu - Simeria” Lot 1	25.284.717,00	103 luni	LD	Asocierea AECOM INGENIERIA S.R.L – AECOM INOCSA, S.L.U. – AECOM PERUNDING SDN. BHD. – GETINSA INGENIERIA, S.L.- BAICONS IMPEX SRL – KONSENT S.R.L	98,70	in derulare

## Situafă privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică în 2021

Nr. crt.	Nr. și dată	Obiect	Valoare (lei fără TVA)	Durață (luni)	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/ prestatorului/ executantului - după caz -	Stadiu execuție %	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
53	50/20.06.2014	„Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații” aferentă obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea cf Coșlaru - Sighișoara” lot 2	31.155.266,00	100 luni	LD	Asocierea METROPOLITANA MILANESE S.P.A. – SC EXE COMPANY.RO SRL – PROGETTISTI ASSOCIATI TECNARC SRL – 3 TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA	97	in derulare
54	37/27.04.2017	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului de: ”Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: km 614 – Gurasada, subtronsonul 2a: km 614 – Cap Y Bârzava” – Lotul 1	6.042.107,61	78 luni	LD	Asocierea S.C. AREX LIDER COMPANY S.R.L. - PEGASO INGEGNERIA S.R.L. - SISTEMA INGEGNERIA S.R.L., DENUMITA "AREX-PEGASO-SISTEMA", LIDER S.C. AREX LIDER COMPANY S.R.L.	61,23	in derulare
55	38/27.04.2017	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului de: ”Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: km 614 – Gurasada, subtronsonul 2b: Cap Y Bârzava - Cap Y Ilteu” – Lotul 2	6.421.282,56	82 luni	LD	Asocierea S.C. AREX LIDER COMPANY S.R.L. - PEGASO INGEGNERIA S.R.L. - SISTEMA INGEGNERIA S.R.L., DENUMITA "AREX-PEGASO-SISTEMA", LIDER S.C. AREX LIDER COMPANY S.R.L.	62,45	in derulare
56	71/05.08.2015	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului de: "Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Cap Y Gurasada. LOT 3	7.019.476,61	69 luni	LD	Asocierea SC PEGASO INGEGNERIA SRL – SC SISTEMA INGEGNERIA SRL - SC AREX LIDER COMPANY S.R.L.	42,14	in derulare
57	11/05.02.2015	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă obiectivului de: "Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 3: Gurasada – Simeria. LOT 4	8.496.778,55	71,5 luni	LD	Asocierea Hill International N.V. - Hill International (Bucharest SRL) – PROIECT CONSULTING SRL	66,29	in derulare

## Situafă privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică în 2021

Nr. crt.	Nr. și dată	Obiect	Valoare (lei fără TVA)	Durată (luni)	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/ prestatorului/ executantului - după caz -	Stadiu execuție %	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
58	16/05.03.2020	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectelor: LOT 1: „Reabilitarea liniei de CF Brasov- Simeria, componenta a coridorului Rin - Dunare, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h secțiunea Brasov-Sighisoara, <b>subsecțiunile 1. Brasov- Apata, 3. Cata- Sighisoara</b>	28.338.964,00	111 luni	LD	Asocierea S.C. I.S.P.C.F. S.A. – S.C. TPF INGINERIE S.R.L. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	5,65	in derulare
59	90/06.10.2020	Consultanță în domeniul managementului execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectelor: LOT 2: „Reabilitarea liniei de cale ferată Brasov-Simeria, componenta a Coridorului Rin – Dunare, pt circulația cu viteză max. de 160 Km/h, secțiunea Brasov – Sighisoara, subsecțiunea 2 Apata – Cata”	20.899.050,00	111 luni	LD	Asocierea S.C. S.C. TPF INGINERIE S.R.L. - I.S.P.C.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L.	4,83	in derulare
60	64/04.07.2019	Consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”	5.500.716,29	76 luni și 147 z.c.	LD	Asocierea SC BAICONS IMPEX SRL - TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL - KONSENT SA	77,72	in derulare
<b>III. LUCRARI</b>								
1	107/07.10.2015	„Lucrări de reabilitare poduri și podete și tuneluri de cale ferată SRCF Cluj” Lot 4 – Poduri și podete	27.901.383,71	25	LD	Asocierea SC ARCADEA COMPANY SA - SC DARIA CONSTRUCT SRL	95	
2	165/03.12.2014	Lucrari de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Timisoara - Lot Poduri și podete	19.502.173,82	33 luni	LD	SC CONFER GROUP SRL-SC RADARIA SRL	92	Receptii finale pentru 3 poduri și 1 podet Pod 36+673 - se va realiza un pod nou pentru firul II în urma problemelor după expertizarea podului
3	12/09.02.2015	Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată - SRCF București	47.424.239,26	25 luni	LD	Implenia Baugesellschaft m.b.H. (fost Bilfinger Baugesellschaft m.b.H)– S.C. METABET CF S.A.	100	In luna mai 2021 a fost recepționat și ultimul obiectiv din cadrul contractului
4	193/ 01.08.2017	Lucrări de construcții și instalații aferente obiectivului: „Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova” - Lot 1 - Poduri și podete	5.725.261,41	36 luni + 82 z.c.	LD	Asocierea ARCADEA SA – SC DARIA CONST SRL	99	
5	86/ 24.10.2018	Lucrări de construcții și instalații aferente obiectivului: „Lucrări de reabilitare poduri, podete și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova” - Lot 2 - Poduri și podete	27.202.041,31	36 luni+ 45 z.c.	LD	Asocierea STRABAG SRL - STRABAG AG	1	recepție la terminare în decembrie 2020, în perioada de garanție

## Situafă privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică în 2021

Nr. crt.	Nr. și dată	Obiect	Valoare (lei fără TVA)	Durată (luni)	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/ prestatorului/ executantului - după caz -	Stadiu execuție %	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	194/01.08.2017	Lucrări de construcții și instalații aferente obiectivului: „Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată SRCF Craiova” - Lot 3 - Poduri și podețe	25.890.636,10	41 luni + 2 z.c.	LD	Asocierea ARCADA SA – SC DARIA CONST SRL	95,5	
7	130/24.12.2015	Lucrări de proiectare și execuție aferente obiectivului: „Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație <b>Siculeni-Adjud Lot 1</b> : Sucursala C.R.E.I.R. CF Brasov: Stațiile CF Mihaileni, Nadejda, Livezi Ciuc, Lunca de Sus și Lunca de Mijloc „,	37.199.472,84	48 luni +216 zile	LD	S.C. SIEMENS S.R.L	100	receptii la terminare realizate în 2019, în perioada de garanție de 2 ani
8	131/24.12.2015	Lucrări de proiectare și execuție aferente obiectivului: „Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație <b>Siculeni-Adjud Lot2</b> : Sucursala C.R.E.I.R. CF Galati: Stațiile CF: Ghimes, Palanca, Simbrea, Goioasa, Asau, Dofteana și Tg. Ocna”	64.244.389,20	48 luni (execuție) + 300 zile	LD	S.C. SIEMENS S.R.L	100	receptii la terminare realizate în 2019, în perioada de garanție de 2 ani
9	30/16.04.2015	Lucrări de proiectare și execuție aferente obiectivului” Sistem de detectarea cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strănse”	44.574.088,10	53 luni+960 z.c.	LD	Acociere SC ALSTOM TRANSPORT SA SI SC PAS 97 IMPEX SRL	99,44	receptii la terminare finalizate în 2019-2020, în perioada de garanție
10	23/ 15.02.2012	Execuția lucrărilor de construcții și instalații - Tronson 1: „Frontieră – Curtici – Arad – km 614”	1.080.484.729,25	48 luni+ + extindere conform FIDIC	LD	Asocierea ALSTOM TRANSPORT S.A – SWIETELSKY BAU GESELL SACHAFT m.b.H – ASTALDI S.p.A – EURO CONSTRUCT TRADING’98 S.R.L – DAFORA S.A.	99,9	receptii la terminare realizate în 2019, în perioada de garanție de 2 ani
11	153/12.12.2011	Execuția lucrărilor de construcții și instalații – Secțiunea Coșlariu – Simeria. Secțiunea 3- <b>Tronson Vintu de Jos-Coslariu</b>	766.924.828,85	54 luni + extindere conform FIDIC	LD	IMPRESSA PIZZAROTTI &CS.p.A	99,41	receptii la terminare realizate în iunie 2021, în perioada de garanție de 2 ani
12	214/ 05.12.2013	Execuția lucrărilor de construcții și instalații (exclusiv ERTMS, GSM-R, Centralizarea electronică) Secțiunea 3: Coslariu - Simeria. <b>Tronson Simeria - Vintu de Jos</b>	1.350.523.773,99	54 luni + extindere conform FIDIC	LD	Asocierea dintre SWIETELSKY – STRABAG – ALSTOM - ARCADA – EURO CONSTRUCT – TRANSFEROVIAR GRUP	99,9	receptii la terminare realizate în 2020, în perioada de garanție de 2 ani
13	128/30.09.2014	Execuție lucrări de construcții și instalații ERTMS , GSM-R , Centralizarea electronică pe secțiunea cf <b>COȘLARIU-SIMERIA</b> și secțiunea cf COȘLARIU - SIGHIȘOARA	234.833.302,06	64 luni + extindere conform FIDIC	LD	Asocierea ALSTOM și PARTENERII formată din: SC ALSTOM TRANSPORT SA, SC ALCATEL LUCENT ROMÂNIA SRL, SC PAS 97 SRL	85,15	In derulare. Lucrările încep să fie testate în vederea recepției, începând cu luna aprilie.
14	45/ 26.04.2012	Execuția lucrărilor de construcții și instalații – Secțiunea Coșlariu – Sighișoara. Lot 3 - Micăsasa - Coșlariu	721.852.150,60	60 luni + extindere conform FIDIC	LD	AKTOR TEHNICAL SOCIETE ANONYME ( AKTOR S.A ) – SC ARCADA COMPANY S.A, denumită „Asocierea AKTOR – ARCADA”	99,95	RTL realizată în 18 oct 2019, în prezent lucrare în perioada de garanție de 2 ani

## Situafă privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică în 2021

Nr. crt.	Nr. și dată	Obiect	Valoare (lei fără TVA)	Durată (luni)	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/ prestatorului/ executantului - după caz -	Stadiu execuție %	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
15	49/ 21.05.2012	Execuția lucrărilor de construcții și instalații – Secțiunea Coșlariu – Sighișoara. Lot 2 - Ațel - Micăsasa	747.497.929,80	60 luni + extindere conform FIDIC	LD	FCC CONSTRUCCION S.A. – ALPINE BAU GmbH – AZVI S.A. – S.C. STRACO GRUP S.R.L., denumită „Asocierea FCC ALPINE AZVI STRACO section Ațel – Micăsasa”, lider al asocierii fiind FCC CONSTRUCCION S.A.	99,95	RTL realizata in 28 iul 2020, in prezent lucrare in perioada de garantie de 2 ani
16	21/ 15.02.2012	Execuția lucrărilor de construcții și instalații – Secțiunea Coșlariu – Sighișoara. Lot 1 - Ațel - Sighișoara	866.792.194,14	60 luni + extindere conform FIDIC	LD	Asocierea FCC CONSTRUCCION SA – ALPINE Bau GmbH – SC AZVI SA.	99,95	RTL realizata in 29 nov 2019, in prezent lucrare in perioada de garantie de 2 ani
17	128/30.09.2014	Execuție lucrări de construcții și instalații ERTMS , GSM-R , Centralizarea electronică pe secțiunea cf COȘLARIU-SIMERIA și secțiunea cf <b>COȘLARIU - SIGHIȘOARA</b>	326.696.206,00	64 luni + extindere conform FIDIC	LD	Asocierea ALSTOM și PARTENERII formată din: SC ALSTOM TRANSPORT SA, SC ALCATEL LUCENT ROMÂNIA SRL, SC PAS 97 SRL	96,10	In derulare. Lucrarile incep sa fie testate in vederea receptiei, incepand cu luna aprilie.
18	169/19.05.2017	Lotul 1 ,,Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan – European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: km 614-Gurasada, subtronsonul 2a: km 614-Cap Y Bârzava”	1.689.959.733,89	60 luni +408 z.c	LD	Asocierea Astaldi S.p.A., FCC Construccione SA, Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie S.p.A. si SC Thales Systems Romania SRL denumita "Asocierea Astaldi-FCC-Salcef-Thales, lot 2a"	60,85	
19	170/19.05.2017	Lotul 2 ,,Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici - Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: KM 614 - Gurasada, subtronsonul 2b: Cap Y Bârzava - Cap Y Ilteu"	1.763.393.462,68	60 luni + 535 z.c.	LD	Asocierea Astaldi S.p.A., FCC Construccione SA, Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie S.p.A. si SC Thales Systems Romania SRL denumita "Asocierea Astaldi-FCC-Salcef-Thales, lot 2b"	65,03	
20	250/23.11.2017	Lotul 1 "Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul 2: subtronsonul 2c: <b>Cap Y Ilteu - Gurasada</b>	1.498.976.758,87	60 luni	LD	Asocierea „RAIL WORKS” formata din AKTOR S.A., ALSTOM TRANSPORT S.A. si ARCADIA COMPANY S.A.	42,08	
21	201/30.08.2017	Lotul 2 "Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră - Curtici – Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, <b>tronsonul 3: Gurasada – Simeria.</b>	2.636.523.184,68	60 luni + 184 z.c.	LD	Asocierea "FCC - ASTALDI - CONVENSA, tronson" 3, formată din FCC Construccione SA, Astaldi S.p.A, Contratas Y Ventas SA - Lider Asociere FCC Construccione	48,20	
22	16/05.03.2020	„Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația viteze maxime de 160 Km/h; Secțiunea: Brașov – Sighișoara. <b>Subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara.</b> ”	2.979.386.423,41	108 luni	LD	Asocierea Railworks (Alstom, Arcada, Aktor, Euroconstruct Trading 98)	2,47	



## Situafă privind stadiul de execuție a contractelor încheiate în urma aplicării procedurilor de achiziție publică în 2021

Nr. crt.	Nr. și dată	Obiect	Valoare (lei fără TVA)	Durată (luni)	Tipul procedurii aplicate pentru atribuire	Denumirea furnizorului/ prestatorului/ executantului - după caz -	Stadiu execuție %	Obs.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
23	84/22.09.2020	Execuție lucrări aferente obiectivului "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov – Sighișoara, <b>subsecțiunea 2. Apată - Cata</b> "	2.723.081.259,87	108 luni	LD	Asocierea RailWorks (Asocierea Aktor S.A. (lider asociere), Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A)	1,5	
24	60/21.06.2019	Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București - <b>Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București</b> "	422.205.114,52	74 luni +200 z.c.	LD	Asocierea SC ARCADIA COMPANY SA - SC ISPCF SA - DB Engineering&Consulting GmbH	100	Recepție la terminare realizată în 28.04.2021
25	125/04.12.2020	Proiectare și execuție de lucrări pentru Modernizarea linie CF București Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontieră - <b>Lot 1 Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana</b>	472.049.3037,7	91 luni	LD	PORR CONSTRUCT S.R.L.	3,25	în derulare etapa de proiectare